

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodní a smluvních dodatků:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města tel. 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic tel. 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova@seznam.cz Ing. Jitka Pechová, odbor rozvoje města – oddělení investic, referentka oddělení tel.: 556 879 661, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz

(„objednatel“)

a

Název:	BERGER BOHEMIA a. s.
Sídlo:	Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČO:	45357269
DIČ:	CZ45357269
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 217
Zastoupení:	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	1518318501/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva Ing. Ladislav Provod, člen představenstva tel.: 378 777 101, e-mail: info@bergerbohemia.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Mokry tel.: 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby dokončení díla o 14 dnů, a to z důvodů uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 4.1 smlouvy upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.
Předpokládaný termín zahájení díla březen-duben/2023.

Dokončení díla: do 84 dnů od předání staveniště.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

2.2 Odůvodnění změn

Ve dnech 3. 5., 15. 5., 16. 5. a 17. 5. 2023 byl plánovaný postup stavebních prací přerušen z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Jednalo se o silný trvalý déšť, který neumožňoval provádění jakýchkoliv stavebních prací. Tato skutečnost je také zaznamenána ve stavebním deníku.

Při obnažení stávajícího podzemního kabelového vedení ve správě ČEZ Distribuce a.s. byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, z důvodu kterých byl na daném úseku omezen postup provádění stavebních prací. Bylo zjištěno, že stávající kabelové vedení je v kolizi s prováděnou stavbou. Jedná se zejména o nedostatečné krytí kabelového vedení v místě budoucí komunikace a kolizi vedení s navrhovanými obrubami komunikací.

Tato skutečnost si vyžádala nejen nutnost projednání celé záležitosti se zástupci správce sítě, ale i následnou součinnost správce sítě, který rozhodl o provedení přeložky části kabelového vedení tak, aby nekolidovalo s prováděnou stavbou. Na základě rozhodnutí správce sítě je dále nutno kabelové vedení v místech pod budoucí komunikací uložit do betonových kabelových žlabů namísto navržených plastových půlených chrániček. Tato skutečnost je zaznamenána ve stavebním deníku (zázpisy z 12. 5. a 22. 5. 2023).

- 2.3 Změnu termínu dokončení díla tímto dodatkem objednatel se zhotovitelem sjednává v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 16. schůze Rady města Kopřivnice č. 544 ze dne 20. 06. 2023.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici dne

V Plzni dne

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta
objednatel

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
zhotovitel