

## DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O DíLO

### Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Jiří Štěpán, odbor rozvoje města, vedoucí odboru tel.: 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavlína Gajdušková, odbor rozvoje města – oddělení investic, vedoucí oddělení tel.: 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz Ing. Jitka Pechová, odbor rozvoje města – oddělení investic, referentka oddělení tel.: 556 879 661, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz

(„objednatel“)

a

Název:	BERGER BOHEMIA a. s.
Sídlo:	Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČO:	45357269
DIČ:	CZ45357269
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 217
Zastoupení:	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	1518318501/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva Ing. Ladislav Provod, člen představenstva tel.: 378 777 101, e-mail: info@bergerbohemia.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Mokry tel.: 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz

(„zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2023 smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání („dohoda“).

## 2. ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

- 2.1. Cena díla dle smlouvy byla smluvními stranami sjednána v čl. 5.1. smlouvy ve výši:

Cena bez DPH:	4 349 642,60 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	913 424,95 Kč
Cena s DPH:	5 263 067,55 Kč
- 2.2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé níže specifikované práce odlišně:

### **A) Nový chodník před vstupem do bytového domu vč. navazujícího okapového chodníku a chodník z nášlapů**

Objednatel požadoval provedení prací, které nebyly v předmětu díla dle smlouvy. Jednalo se o vybudování nového chodníku k hlavnímu vstupu do bytového domu čp. 761 včetně vybudování navazujícího okapového chodníku a o vybudování chodníku z nášlapů k zahrádkám. Vybudování nových chodníků si vyžádalo vybourání a likvidaci stávajících betonových dlažeb, jejich podkladů a betonových obrub, srovnání terénu, rozproštění nových podkladových vrstev, osazení nových betonových obrubníků, pokládku nových betonových dlažeb a drobné terénní úpravy se zatravněním. Dlažbu pro chodník z nášlapů poskytl zhotoviteli objednatel.

### **B) Změny vyplývající ze skutečně provedených prací**

Rozpočet stavby zahrnoval položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedení díla. Soupis neprováděných prací je zřejmý z příloženého položkového rozpočtu.

Na základě požadavku správce sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bylo dohodnuto, že podzemní kabelové vedení bude v místech pod novou komunikací uloženo do betonových kabelových žlabů namísto navržených plastových půlených chrániček (jedná se o změnu bez dopadu do ceny díla).

Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše popsané méněpráce i vícepráce, blíže vymezené v příloze č. 1 a 2 této dohody, byly realizovány se souhlasem objednatele.

- 2.3. Realizací víceprací specifikovaných ve změnovém listě č. 1, jež je nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1 a méněprací specifikovaných ve změnovém listě č. 2,

jež je nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 2, došlo k faktickým změnám v rozsahu díla. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

- 2.4. Provedením prací dle čl. 2 odst. 2.2. písm. A) (vícepráce) došlo k rozšíření rozsahu díla, přičemž **hodnota těchto víceprací je celkem 74 604,20 Kč bez DPH.**
- 2.5. Neprovedením prací dle čl. 2 odst. 2.2. písm. B) (méněpráce) došlo ke zúžení rozsahu díla, přičemž **hodnota těchto méněprací je celkem 119 849,67 Kč bez DPH.**

### 3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány a objednatel dosud neuhradil cenu díla v plné výši, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v čl. 2 této dohody, a to tak, že hodnota víceprací uvedená v čl. 2.4 a hodnota méněprací uvedená v čl. 2.5 této dohody budou zohledněny v postupné fakturaci díla dle čl. 6.2 smlouvy po nabytí účinnosti této dohody. Fakturace bude provedena v souladu s čl. 6 smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany deklarují, že při zohlednění víceprací ve výši 74 604,20 Kč bez DPH a méněprací ve výši 119 849,67 Kč bez DPH dle čl. 2 této dohody dochází uzavřením této dohody ke snížení celkové ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy na částku:

Cena bez DPH:	4 304 397,13 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	903 923,40 Kč
Cena s DPH:	5 208 320,53 Kč
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda se dotýká pouze práv a povinností vyplývajících z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy (méněpráce) a provedených prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy (vícepráce), a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti této dohody považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedena, za zcela vypořádaná.
- 3.5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména záruční práva objednatele) a práv a povinností, které vyplývají z jiných závazkových vztahů mezi stranami.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 4.2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této dohodě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.6. Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 4.7. Uzavření této dohody schválila Rada města Kopřivnice dne 15. 8. 2023 na své 19. schůzi usnesením č. 614.
- 4.8. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. soupisu prací  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 vč. soupisu prací

V Kopřivnici dne

V Plzni dne

---

objednatel  
Město Kopřivnice  
Bc. Adam Hanus, starosta

---

zhotovitel  
BERGER BOHEMIA a.s.  
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

---

zhotovitel  
BERGER BOHEMIA a.s.  
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	07/2023				
Název akce: <b>Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761</b> SoD č 218/2023 ze dne 14. 04. 2023 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: --- Registrační číslo projektu: ---					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL1			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Nový chodník před vstupem do bytového domu vč. navazujícího okapového chodníku a chodník z nášlapů					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou v předmětu díla dle smlouvy. Jedná se o vybudování nového chodníku k hlavnímu vstupu do bytového domu čp. 761 včetně vybudování navazujícího okapového chodníku a o vybudování chodníku z nášlapů k zahrádkám. Vybudování nových chodníků si vyžádá vybourání a likvidaci stávajících betonových dlažeb, jejich podkladů a betonových obrub, srovnání terénu, rozprostření nových podkladových vrstev, osazení nových betonových obrubníků, pokládku nových betonových dlažeb a drobné terénní úpravy se zatravněním. Dlažbu pro chodník z nášlapů poskytne zhotoviteli objednatel.					
Důvod vícepráce / <del>méněpráce</del> :					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy					
odst. 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>
	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>			

Oznámení vydává: zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

Ing. Jan Kubesa v. r.

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

Ing. Ondřej Bojko v. r.

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Ing. Jitka Pechová v. r.

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269	
Datum:	07/2023	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Nový chodník před vstupem do bytového domu vč. navazujícího okapového chodníku a chodník z nášlapů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou v předmětu díla dle smlouvy. Jedná se o vybudování nového chodníku k hlavnímu vstupu do bytového domu čp. 761 včetně vybudování navazujícího okapového chodníku a o vybudování chodníku z nášlapů k zahrádkám. Vybudování nových chodníků si vyžádá vybourání a likvidaci stávajících betonových dlažeb, jejich podkladů a betonových obrub, srovnání terénu, rozprostření nových podkladových vrstev, osazení nových betonových obrubníků, pokládku nových betonových dlažeb a drobné terénní úpravy se zatravněním. Dlažbu pro chodník z nášlapů poskytne zhotoviteli objednatel.</p> <p>Cenový dopad změny na cenu díla ... +74.604,20 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>74.604,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>74.604,20 Kč</b>	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Jitka Pechová v. r.	Jakub Šimanský v. r.	
Datum: 20.7.2023	Datum: 20.7.2023	

**Změnový list č. 1**

**- VCP - nový chodník před vstupem do byt. domu vč. okap. chodníku, chodník z nášlapů**

Stavba: **PARKOVIŠTĚ UL. OBRÁNCŮ MÍRU ZA BYTOVÝM DOMEM Č.P. 761**

Objekt: **VCP- nový chodník před vstupem do byt. domu vč. okap. chodníku, chodník z nášlapů**

Místo: **Kopřivnice**

Zadavatel: **Město Kopřivnice**

Zhotovitel: **BERGER BOHEMIA A.S**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>74 604,20 Kč</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	MNOŽSTVÍ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	31,600	117,99	3 728,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121</a>					
	VV		rozebrání okapového chodníku u zadního vstupu - boční vjezd + vchod do domu					
	VV		27+4,6		31,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>31,600</b>			
4	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	55,600	84,56	4 701,34	CS ÚRS 2022 02
	VV		<b>Součet</b>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162</a>					
	VV		Kamenivo Pod dlažbou					
	VV		27+4,6+(0,6*40)		55,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>55,600</b>			
13	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	22,600	169,11	3 821,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112</a>					
	VV		9+9+4,6		22,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>22,600</b>			
171	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,382	63,00	1 284,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655</a>					
63	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,390	657,63	2 229,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201</a>					
	VV		obsyp kolem obrubníků					
	VV		22,6*0,1*1,5					
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,390</b>			
64	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,424	204,68	1 110,17	CS ÚRS 2022 02
	VV		zemina pro obsyp obrubníků včetně dopravy					
	VV		22,6*0,1*1,5*1,6		5,424			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,424</b>			
65	K	182351023	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	57,900	51,00	2 952,81	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023</a>					
	VV		Vstup + okap. Chodník					
	VV		(9+9+4,6)*1,5+(0,6*40)		57,900			
	VV		<b>Součet</b>		<b>57,900</b>			



66	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,900	24,15	818,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131</a>					
	VV		dle PD					
	VV		22,6 * š.1,5m					
	VV		Součet		33,900			
67	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,017	168,00	170,86	CS ÚRS 2022 02
	VV		22,6*1,5*0,03		1,017			
	VV		Součet		1,017			
68	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,900	2,63	88,99	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111</a>					
	VV		Vstup vchod + okap. Chodník					
	VV		22,6 * š.1,5m					
	VV		Součet		33,900			
69	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	55,600	20,96	1 165,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>					
	VV		27+4,6+(0,6*40)		55,600			
	VV		Součet		55,600			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
90	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	55,600	257,08	14 293,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011</a>					
	VV		dlážděný chodník					
	VV		27+4,6+(0,6*40)		55,600			
	VV		Součet		55,600			
95	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	55,600	288,34	16 031,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111</a>					
	VV		dlážděný chodník					
	VV		95					
	VV		27+4,6+(0,6*40)		55,600			
	VV		Součet		55,600			
96	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	32,548	260,64	8 483,36	CS ÚRS 2022 02
			vstup					
	VV		(27+4,6)*1,03		32,548			
	VV		Součet		32,548			
163	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,600	317,29	7 170,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213</a>					
			9+9+4,6		22,6			
	VV		Vstup + okap. Chodník					
	VV		Součet		22,600			
165	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	22,600	100,66	2 275,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		rozhraní - zeleň chodník					
	VV		9+9+4,6		22,600			
	VV		Součet		22,600			
168	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,400	74,39	1 517,61	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117</a>					

176	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	2,300	212,39	488,51	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212</a>					
	VV		včetně dodávky nopové fólie - kolem okapového chodníku					
	VV		4,6*0,5					
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,300</b>			
170	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	20,400	74,39	1517,607	CS ÚRS 2022 02
174	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kr	t	20,400	13,335	272,034	CS ÚRS 2022 02
169	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183,600	2,63	481,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579</a>					
	VV		20,4*9 'Přepočtené koeficientem množství		183,600			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	07/2023				
Název akce: <b>Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761</b> SoD č 218/2023 ze dne 14. 04. 2023 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: --- Registrační číslo projektu: ---					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL2			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Změny vyplývající ze skutečně provedených prací					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>2.1 Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedení díla. Soupis neprováděných prací je zřejmý z příloženého položkového rozpočtu.</p> <p>2.2 Na základě požadavku správce sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bylo dohodnuto, že podzemní kabelové vedení bude v místech pod novou komunikací uloženo do betonových kabelových žlabů namísto navržených plastových půlených chrániček.</p> <p>Jedná se o změny, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností.</p>					
Důvod <del>vícepráce</del> / méněpráce:					
<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p> <p>V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, čl. 9.2 Změna smlouvy</p>					
odst. 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>
		odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>		

Oznámení vydává: zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

Ing. Jan Kubesa v. r.

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

Ing. Ondřej Bojko v. r.

**Stanovisko zástupce objednatele:** s provedením změny souhlasí

Ing. Jitka Pechová v. r.

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ 45357269	
Datum:	07/2023	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b> Změny vyplývající ze skutečně provedených prací</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>2.1 Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedení díla. Soupis neprováděných prací je zřejmý z příloženého položkového rozpočtu. Cenový dopad změn na cenu díla ... -119.849,67 Kč bez DPH</p> <p>2.2 Na základě požadavku správce sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bylo dohodnuto, že podzemní kabelové vedení bude v místech pod novou komunikací uloženo do betonových kabelových žlabů namísto navržených plastových půlených chrániček. Cenový dopad změny na cenu díla ... 0 Kč bez DPH.</p> <p>Jedná se o změny, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-119.849,67 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-119.849,67 Kč</b>	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Jitka Pechová v. r.	Jakub Šimanský v. r.	
Datum: 20.7.2023	Datum: 20.7.2023	

**Změnový list č. 2**  
**- SOUPIS ZMĚN DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba: **PARKOVIŠTĚ UL. OBRÁNCŮ MÍRU ZA BYTOVÝM DOMEM Č.P. 761**

Objekt: **SO 101 Místní komunikace**

Místo: **Kopřivnice**

Zadavatel **Město Kopřivnice**

Zhotovitel **BERGER BOHEMIA A.S**

						<b>SOD</b>			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>- 119 849,67 Kč</b>			
D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	MNOŽSTVÍ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
35	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	-5,000	1 008,00	-5 040,00	CS ÚRS 2022 02	
47	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-0,936	745,50	-697,79	CS ÚRS 2022 02	
51	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-86,400	108,57	-9 380,45	CS ÚRS 2022 03	
52	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-86,400	41,33	-3 570,91	CS ÚRS 2022 04	
74	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	-0,936	3 210,50	-3 005,03	CS ÚRS 2022 02	
75	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-3,000	281,95	-845,84	CS ÚRS 2022 02	
76	M	55342255	<i>sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm včetně víčka</i>	<i>kus</i>	<i>-3,000</i>	<i>367,50</i>	<i>-1 102,50</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>	
77	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	-3,000	274,97	-824,92	CS ÚRS 2022 02	
78	M	59233119	<i>deska plotová betonová 2000x50x290mm</i>	<i>kus</i>	<i>-3,000</i>	<i>1 188,60</i>	<i>-3 565,80</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>	

79	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	-6,000	123,90	-743,40	CS ÚRS 2022 02
95	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	-3,200	288,34	-922,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		dlažďený chodník					
	VV		dle skutečnosti 83,6m2+8,2m2					
96	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-0,400	260,64	-104,26	CS ÚRS 2022 02
97	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-2,800	490,35	-1 372,98	CS ÚRS 2022 02
100	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	-8,600	326,77	-2 810,23	CS ÚRS 2022 02
	VV		příjezdová komunikace ze zámkové dlažby					
	VV		dle skutečnosti 581,4m2					
101	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-8,600	294,57	-2 533,28	CS ÚRS 2022 02
102	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-3,200	380,58	-1 217,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		parkoviště ze zátravníkové dlažby					
	VV		dle skutečnosti 271,8m2					
103	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	-3,200	374,71	-1 199,08	CS ÚRS 2022 02
104	K	637211411	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těžného nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm	m2	-1,000	692,07	-692,07	CS ÚRS 2022 02
	VV		dle skutečnosti 6,8m2					
116	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	-8,000	18,19	-145,49	CS ÚRS 2022 02
117	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	-8,000	262,50	-2 100,00	CS ÚRS 2022 02
138	K	912000	Sušák na prádlo - ocelová rámová konstrukce 3x3m včetně povrchové úpravy Pz	kus	-5,000	11 077,50	-55 387,50	
163	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	m	-21,000	317,29	-6 663,07	CS ÚRS 2022 02

164	M	59217017	obrubič betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-16,700	116,28	-1 941,83	CS ÚRS 2022 02
165	M	59217016	obrubič betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-4,300	100,66	-432,85	CS ÚRS 2022 02
172	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-13,200	231,00	-3 049,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,2		13,200			
187	K	460791116	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	-58,000	149,10	-8 647,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ČEZ					
187	K	460791116 R	Montáž kabelových betonových žlabů se zákrytovou deskou	m	58,000	149,10	8 647,80	
188	M	3457130	trubka elektroinstalační HDPE pùlená chránička D 160	m	-60,900	903,01	-54 993,34	
188	M	3457130R	žlab kabelový betonový se zákrytovou deskou KZII	m	60,900	903,01	54 993,34	
191	K	4608500	Kontrolní měření kabelů a doprovodného vodiče	m	-124,000	84,68	-10 500,63	