

|                                        | OBJEDNATEL                                                             |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------|----|---|---|---|------|---|---|---|----|--------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|
|                                        | ZHOTOVITEL hlavní stavební části                                       |                                           | měsíce                          | LEDEN |    |   |   |   | ÚNOR |   |   |   |    | BŘEZEN |    |    |    |    | DUBEN |    |    |    |    | KVĚTEN |    |    |    |    | ČERVEN |    |    |    |    | ČERVENEC |  |  |  |  |
|                                        | ZHOTOVITEL schodiště                                                   |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | DODAVATEL nábytku                                                      |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | DODAVATEL gastro zařízení                                              |                                           | týdny                           | 1     | 2  | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30 | 31       |  |  |  |  |
| Příprava                               | Příprava objednatel<br>Vykližení prostor                               | objednatel                                | 2 týdny                         | -2    | -1 |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| Etapa 0                                | Přípravné práce                                                        |                                           | 2 týdny                         |       |    | 1 | 2 |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | vybudování dělicích příček etap                                        | zhotovitel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | odstrojení prostoru, příprava připojení instalací                      | zhotovitel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | spolupráce IT                                                          | objednatel IT                             | 2 týdny                         |       |    | 1 | 2 |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | bezbariér. vstup zezadu budovy                                         | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | orientační tabule, provozní schémata                                   | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| Etapa 1                                | Pravá část vestibulu + budoucí "bistro"                                |                                           | 8 týdnů                         |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | vstup od pošty pouze k Úřední desce                                    | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | úplné oddělení prostorů etap, prachotěsnost                            | zhotovitel<br>hlavní<br>stavební<br>části |                                 |       |    |   |   | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8  | 9      | 10 |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | umožnění obsluhy bankomatu!                                            |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | SO01 Foyer HSV+PSV                                                     |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | bourání, stavební úpravy                                               |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| rozvody TZB /v+k, EI, VZT, ÚT/         |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| dokončovací práce, příprava pro gastro |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| - mezikrok -                           | úprava dělicích zástěn                                                 | zhotovitel                                | 1 týden                         |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | přestěhování informací a vrátného                                      | objednatel                                | 1 týden                         |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | datová připojení pro Intranet, Internet, VS, kamery ...,               | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| Etapa 2                                | nová vrátnice a recepce                                                |                                           | 12 týdnů                        |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | hlavní vstup UZAVŘEN                                                   | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | vstup POUZE od pošty - BEZBARIÉROVÝ                                    | objednatel                                |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | úplné oddělení prostorů etap, prachotěsnost                            | zhotovitel<br>hlavní<br>stavební<br>části |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | SO01 Foyer HSV+PSV                                                     |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | bourání, stavební úpravy                                               |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | rozvody TZB /EI, ZTI, VZT, ÚT/                                         |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| dokončovací práce                      |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| Etapa 4                                | provedení nového SCHODIŠTĚ                                             | zhotovitel                                | 2 měsíce                        |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | SO02 Schodiště HSV+PSV                                                 | schodiště                                 |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| NÁBYTEK                                | nábytek, interiéř                                                      | dodavatel                                 | min. 6 týdnů<br>+1 týden montáž |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | ZAMĚŘENÍ, VÝROBA, DODÁVKY, MONTÁŽ                                      | nábytku                                   |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | montáž sítí a IT techniky, uvedení systémů do provozu                  | objednatel                                | 3 týdny                         |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | úklid do čista, přestěhování do dokončených prostor                    | objednatel                                | 1 týden                         |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| Etapa 3                                | zbývající úpravy v chodbě u výtahů                                     | zhotovitel                                | 3 víkendy                       |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        | poz. pouze mimopracovní dny - tj. od pátku od 12 h do neděle do večera |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| GASTRO                                 | GASTRO včetně zaměření, výroby a montáže                               | dodavatel<br>gastro zařízení              | montáž 2 týdny                  |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                        |                                                                        |                                           |                                 |       |    |   |   |   |      |   |   |   |    |        |    |    |    |    |       |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |          |  |  |  |  |