



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 69043/2018/VM

SPIS. ZN.: OMM-1279/2018

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková /OMM

TELEFON: +420 556 879 660, +420 739 329 328

E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz

DATUM: 15.10.2018

Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	ZŠ Milady Horákové - bezbariérová výtahová plošina
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Zadavatel	Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Vybraný dodavatel	NH stavby s.r.o. Palkovice 158, 739 41 Palkovice IČ 28980697, DIČ CZ28980697

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 10/2018/OMM dne 22.5.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 24.07.2018 :

Termín plnění dle smlouvy o dílo :	15.08.2018
Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :	04.09.2018

Termín plnění byl dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo upraven a to z toho důvodu, že v průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu plnění - vícepráce, které nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH :	1.746 515,51 Kč
Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy s DPH :	2.113 283,77 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH :	1.995 251,11 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH :	2.414 253,84 Kč

Na základě dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 24.7.2018 došlo ke změně rozsahu předmětu plnění (vícepráce/méněpráce) a tím i ceny díla. Jednalo se především o tyto vícepráce :

Město Koprivnice – Městská policie Koprivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Koprivnice
tel.: +420 556 879 717, +420 556 812 747, fax: +420 556 812 748, mest.policie@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

- změna navržené zdvihací plošiny dle zpracované projektové dokumentace za zdvihací plošinu s hydraulickým pohonem. Změna typu plošiny byla zapříčiněna skutečností, že dodavatel navržené plošiny dle projektové dokumentace nebyl schopen garantovat termín v souladu se SOD.

- statické úpravy ocelové konstrukce výtahové šachty z důvodu zjištění existence stávajících energokanáľů pro rozvod vody, kanalizace umístěných v podlaze v 1. NP v místě umístění ocelové konstrukce výtahové šachty

- zjištění skutečnosti, že v místě bourání dveří do tříd je stávající zeď železobetonová místo ze zdiva, si vyžádalo změnu technického řešení bourání z důvodu šetrného přístupu v návaznosti na statiku budovy

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM