	OBJEDNATEL																																			
	ZHOTOVITEL hlavní stavební části		měsíce	**LEDEN**					**ÚNOR**				**BŘEZEN**				**DUBEN**					**KVĚTEN**				**ČERVEN**				**ČERVENEC**					
	ZHOTOVITEL schodiště																																			
	DODAVATEL nábytku																																			
	DODAVATEL gastro zařízení		týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Příprava	**Příprava objednatele**	objednatel	2 týdny	-2	-1																															
	Vyklizení prostor																																			
Etapa 0	**Přípravné práce**																																			
	vybudování dělicích příček etap	zhotovitel	2 týdny			1	2																													
	odstrojení prostoru, příprava připojení instalací	zhotovitel																																		
	spolupráce IT	objednatel IT	2 týdny			1	2																													
	bezbariér. vstup zezadu budovy	objednatel																																		
	orientační tabule, provozní schémata	objednatel																																		
Etapa 1	**Pravá část vestibulu + budoucí "bistro"**																																			
	vstup od pošty pouze k Úřední desce	objednatel																																		
	úplné oddělení prostorů etap, prachotěsnost	zhotovitel hlavní stavební části	8 týdnů					3	4	5	6	7	8	9	10																					
	umožnění obsluhy bankomatu!																																			
	SO01 Foyer HSV+PSV																																			
	bourání, stavební úpravy																																			
	rozvody TZB /v+k, EI, VZT, ÚT/																																			
	dokončovací práce, příprava pro gastro																																			
- mezikrok -	**úprava dělicích zástěn**	zhotovitel	1 týden													11																				
	přestěhování informací a vrátného	objednatel	1 týden																																	
	datová připojení pro Intranet, Internet, VS, kamery …,	objednatel																																		
Etapa 2	**nová vrátnice a recepce**																																			
	hlavní vstup UZAVŘEN	objednatel																																		
	vstup POUZE od pošty - BEZBARIÉROVÝ	objednatel																																		
	úplné oddělení prostorů etap, prachotěsnost	zhotovitel hlavní stavební části	12 týdnů														12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	SO01 Foyer HSV+PSV																																			
	bourání, stavební úpravy																																			
	rozvody TZB /EI, ZTI, VZT, ÚT/																																			
	dokončovací práce																																			
Etapa 4	**provedení nového SCHODIŠTĚ**	zhotovitel schodiště	2 měsíce														v době uzavření hlavního vstupu																			
	SO02 Schodiště HSV+PSV																																			
NÁBYTEK	**nábytek, interiér ZAMĚŘENÍ, VÝROBA, DODÁVKY, MONTÁŽ**	dodavatel nábytku	min. 6 týdnů +1 týden montáž																			zaměření, výroba							24							
	montáž sítí a IT techniky, uvedení systémů do provozu	objednatel	3 týdny																									23	24	25						
	úklid do čista, přestěhování do dokončených prostor	objednatel	1 týden																											25						
Etapa 3	**zbývající úpravy v chodbě u výtahů**	zhotovitel	3 víkendy																											25	26	27				
	poz. pouze mimopracovní dny - tj. od pátku od 12 h do neděle do večera																													PÁ od 12h do NE večer						
GASTRO	**GASTRO včetně zaměření, výroby a montáže**	dodavatel gastro zařízení	montáž 2 týdny													zaměření a výroba po dokončení etapy 1, montáž po přestěhování provozu informací															26	27				